

安全评价项目网上公开表

项目名称	郁南县历洞镇和兴加油站新建项目安全设施竣工验收评价	报告提交时间	2021年2月4日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2021年1月16日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	熊昆、肖云玲、赵飞云、林文海
报告编制人	李福春、熊昆、肖云玲、赵飞云、林文海	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站位于郁南县历洞镇历洞村委连塘洞村民小组（地号：221700135）。主要经营汽油、柴油零售业务。经郁南县市场监督管理局登记，统一社会信用代码为91445322MA4W0FEG45。该加油站现有员工5人。</p> <p>该加油站已取得广东省经济和信息化委员会加油站规划点规划确认的批复（粤经信电力函【2018】217号）、云浮市经济和信息化局文件（云经信复[2018]45号）、广东省郁南县经济和信息化局的文件（郁经信函[2018]130号）和《建设用地规划许可证》（地字第[2018]003号）等证照文书，并取得郁南县应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查告知性备案凭证》和《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》，同意该加油站进行建设，该加油站土建工程于2020年12月20日完成，于2020年12月22日取得郁南县住房和城乡建设局核发的《特殊建设工程消防验收意见书》，于2020年12月23日取得郁南县气象局核发的《防雷装置验收意见书》，现申请竣工验收。</p> <p>该加油站的建设单位是郁南县历洞镇和兴加油站，建设项目性质属于新建项目，建设的主要内容有：新建站房一座，加油罩棚一座，设置2台4枪加油机，新建埋地罐区一座，罐区设置3个双层埋地油罐，包括2个25m³的汽油罐、1个30m³的柴油罐。该项目由广东星燃石化设计院有限公司设计、由广东广基建设集团有限公司负责施工，由广东顺德顺策工程管理有限公司负责监理。总投资为763733.64元，安全投入约18万元。加油站建设完成后的主要设施有内：罩棚、站房、埋地油罐区等。埋地油罐区设置3个双层埋地油罐，包括2个25m³的汽油罐、1个30m³的柴油罐。该加油站已设置了加油和卸油油气回收系统。按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条加油站等级划分规定，柴油折半计算，油罐总容积（V）：$V=2\times 25+1\times 30/2=65$（m³），且汽油油罐单罐容积不大于30m³，汽油油罐单罐容积不大于50m³，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>郁南县历洞镇和兴加油站新建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全设施竣工验收条件。</p>			

现场勘察影像：

