

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	东莞市富霖顺风加油站有限公司改建项目安全设施竣工验收评价	报告提交时间	2022年4月12日
现场勘察人员	罗欣然、赵飞云	现场勘察时间	2022年1月25日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、赵飞云、林文海、肖云玲
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站 2021 年 11 月 16 日取得东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤东危化经字[2021]000192 号），许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐 25m<sup>3</sup>×4 个，柴油罐 25<sup>3</sup>×3 个）***，有效期至 2024 年 11 月 15 日。</p> <p>为了满足经营需求，东莞市富霖顺风加油站有限公司对油站进行了改建，东莞市富霖顺风加油站有限公司改建项目属于改建危险化学品储存项目；该项目 2021 年 12 月 22 日取得东莞市发展和改革局核发的《关于同意编号 48#和 263#规划点原址改建规划确认的复函》，主要改建内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 在原址更换 7 台油罐，更换后 25m<sup>3</sup>SF 双层承重汽油罐 4 台，25m<sup>3</sup>SF 双层承重柴油罐 3 台，更换油罐后加油站等级不变，为二级加油站；</li><li>2) 将原有 4 台 6 枪加油机更换为新的 6 枪加油机，在原预留加油岛上新安装 4 台 6 枪加油机，加油机底座安装防渗漏底槽；</li><li>3) 加油站相关控制设备及双层工艺管道的改建；</li><li>4) 配套设置油罐和管道油气在线检测系统，高液位报警监测系统，卸油、加油油气回收系统等设施。</li><li>5) 站区混凝土路面整体抬高 1.0m。</li><li>6) 恢复重建卸油口、消防沙池、消防器材间。</li><li>7) 恢复重建 8 座加油岛及防撞栏。</li><li>8) 新设 3 台洗车机、1 台地磅，站区形象更新。</li></ol> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>东莞市富霖顺风加油站有限公司改建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施符合安全要求，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55 号令，第 79 号修订）的要求，具备竣工验收条件，符合申领危险化学品经营许可证要求。</p>			

## 富霖加油站现场勘察影像：

### 第一次现场勘察：



### 第二次现场勘察：

